

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคำบลน้ำอยู่

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๔๕	๑,๗๕๕	/			กค ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพระราชดำริตามแนวทาง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	สวัสดิการฯ	-
๓	โครงการนครพนมเมืองสะอาดคน ในชาติมีสุขตำบลหนองชน	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	สวัสดิการฯ	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคมหมู่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๔๕๐	/	-	-	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสมาชิก อปพร.	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๐๐	๖๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนแม่เพื่อ แผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	สค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายโคกหนองแก โนนสะอาด บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๘,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำแม่ นาง หมู่ ที่ ๒ ช่วงบ้านนายบัวลี เกียงเชียงขวาง ถึง บ้านนายคมเพชร เชียงขวาง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	สค. ๖๗	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านคำแม่ นาง หมู่ที่ ๒ นายบัวลี เกียงเชียงขวาง ถึงบ้านนายคมเพชร เชียงขวาง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	สค. ๖๗	กองช่าง	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานอ- หนองกระทาด บ้านนานอ หมู่ที่ ๓	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยก หมู่ที่ ๔ นายไพศาล เพชรศรีสุข ถึง บ้าน นางลำดวล ถิ่นวิลัย	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบ มีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ ๕ นายเสงี่ยม โมธรรม ถึง บ้านภักดิ์ทร โมธรรม	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบ มีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านอรรณพ ชุมทอง ถึง บ้านณรงค์ โมธรรม	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี – ลำน้ำเมา บ้านนาดี หมู่ที่ ๖	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๘,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี – โคกยาว บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ ๖	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๓๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปา บาดาลหอดัง สูง ขนาด ๑๐ ลบม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านชัยมงคล	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองชน หมู่ที่ ๘	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๕	โครงการขยายท่อเมนระบบส่งน้ำประปา ผิวดิน บ้านหนองชน หมู่ ๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๙	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๗๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดัง สูง ขนาด ๑๐ ลบม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. -นาตงเก่า หมู่ที่ ๑๑	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้าน โนนสวาท หมู่ที่ ๑๑	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ ๑๒	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	พย. ๖๗	กองช่าง	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๑๒	๗๐,๐๐๐	๖๙,๖๐๐	๔๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๒๒	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านนาดี พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-
๒๓	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาดี บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	ตค.๖๗	กองช่าง	-
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายโรงงานปุย หนองแวง บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑	๑๒๑,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	/	-	-	กย.๖๗	กองช่าง	-
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคำแม่นาง – คูทหาร บ้านคำแม่นาง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายนานอ – นาขมื่น บ้านนานอ หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยก –หนองโป่ง บ้านสามแยก หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย หนองไขว่วาน บัวโคก บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย ห้วยเปือกใต้ – โคกยาว บ้านหนองชน หมู่ที่ ๘	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย เทพนิมิต –โคกยาว –โคกกระแซ บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	ตค. ๖๗	กองช่าง	-
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย แสนสำราญ –โปรงไผ่ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๐๐	๖๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสะอาด – ดอนอีพัน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาดี – นาหนองแคน บ้านนาดีพัฒนา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/	-	-	พค. ๖๗	กองช่าง	-
๓๔	ค่าออกแบบอาคารสำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	๙๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	-	-	พย. ๖๗	กองช่าง	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนการศึกษา ๒. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษา	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก	๑,๗๒๒,๗๖๐	๑,๖๔๖,๙๐๗	๗๕,๘๕๓	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษา	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-		กองการศึกษา	-
๔	โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	มค. ๖๗	กองการศึกษา	-
๕	โครงการนิเทศการการบริหารสถานศึกษาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	มีค. ๖๗	กองการศึกษา	-
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	มค ๖๗	กองการศึกษา	-
๗	อาหารเสริม(นม)	๒,๐๐๓,๗๐๐	๑,๙๖๔,๑๕๙.๒๒	๓๙,๕๔๐.๗๘	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษา	-
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๔,๖๓๖,๘๐๐	๓,๕๘๕,๓๕๐	๑,๐๕๑,๔๕๐	/	-	-	กย.๖๗	กองการศึกษา	-
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๕,๘๘๐	๔,๑๒๐	/	-	-	เมย.๖๗	สำนักปลัด	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนสาธารณสุข ๒. แผนงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	๖๐	/	-	-	พค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -๒๐๑๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
๑๒	โครงการจ้างเหมาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน	๖๘๗,๐๐๐	๗๙๑,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๓	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๓๘	๔๖๒	/	-	-	พค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๑๕	โครงการป้องกันระดับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
๑๖	โครงการสร้างความรับรู้และตระหนัก เรื่องอันตรายของคลอตก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
๑๗	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลหนองชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย ๖๗	กองสวัสดิการฯ	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๒. แผนเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเกิดท้องค้ำราชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	สค. ๖๗	กองสวัสดิฯ	-
๑๙	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสคน ยากจน คนไร้ที่พึ่ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	กองสวัสดิฯ	-
๒๐	โครงการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากไร้ใน เขตพื้นที่ตำบลหนองชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๙๔๘	๙๔,๐๕๒	/	-	-	กย. ๖๗	กองสวัสดิฯ	-
๒๑	โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนพัฒนา พื้นที่เรียนรู้รื้อรื้อนำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	กองสวัสดิฯ	-
๒๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองสวัสดิฯ	-
๒๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	สค. ๖๗	กองสวัสดิฯ	-
๒๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	สค. ๖๗	กองสวัสดิฯ	-
๒๕	โครงการออกสำรวจระบบไฟฟ้าใน ครัวเรือนตำบลหนองหนองชน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๕	๑๕	/	-	-	กย. ๖๗	กองช่าง	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	กองการศึกษาฯ	-
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	กพ. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๒๘	โครงการทำบุญปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	มค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๒๙	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	กค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๐	โครงการเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	เมย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	มิย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๒	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานบวงสรวงและงานสมโภชพระยาศรีสัตตนาคราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	มิย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประโยชน์สุขของประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนบริหารงานทั่วไป ๒. แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๔	โครงการร่วมงานประเพณีของดีอำเภอนาทม	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	กพ. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๕	โครงการอัญเชิญเทียนพระราชทานของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	สค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๖	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๗	อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมประจำตำบลหนองชน /	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	-	/	-	-	กย.๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	/	-	-	มค. ๖๗	สำนักปลัด	-

๔. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของชุมชน การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ พนักงาน และกลุ่มอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๒๑๘,๖๖๐	-	/	-	-	เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๔๕,๐๐๐	๔๒,๕๖๐	๒,๔๔๐	/	-	-	เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการรณรงค์การป้องกันและห่างไกล ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการดำเนินงานยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ตำบลหนองชน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการทบทวนเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร

๑. แผนงานงานบริหารทั่วไป ๒.งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๒,๐๐๐	๗๐,๔๐๐	-	/	-	-	กย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	ค่ารับรอง	๔๐,๐๐๐	๓๖,๘๓๕	๓,๑๖๕	/	-	-	กย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	ค่าเดินทางไปราชการ	๗๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	๕๘,๐๙๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๕	โครงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการอบต. เคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	-	-	-	-	พค.๖๗	สำนักปลัด	-
๖	ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	/	กย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	เมย. ๖๗	กองคลัง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร

๑. แผนงานงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๘๕,๐๐๐	๑๖๗,๙๕๙	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองคลัง	-
๙	ค่ารับรอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/	-	-	กย๖๗	กองคลัง	-
๑๐	ค่าเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๒๐	๑,๙๘๐	/	-	-	กย. ๖๗	กองคลัง	-
๑๑	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	กองคลัง	-
๑๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๔๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๑๓	ค่าเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๒	-	/	-	-	กย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๑๔	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	/	-	-	มค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร

๑. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	/	-	กองสวัสดิการฯ	-
๑๖	ค่าเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	๕๙,๙๑๘	-	/	-	-	กย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	-
๑๗	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๔๑๐	-	/	-	-	กย.๖๗	กองช่าง	-
๑๘	ค่าเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	/	-	-	กย.๖๗	กองช่าง	-